

トンネル長寿命化一覧表

令和 6 年 1 2 月現在

名称	路線名	所在地	延長	完成年	点検状況		点検計画					修繕計画			
					点検年度	診断区分	R 6	R 7	R 8	R 9	R10	R6	R7	R8	R9
小枕山トンネル	郷土の森五味沢線	石滝	469.7	1988	R 5	Ⅲ					○				●
丸山トンネル	横川ダム湖岸線	綱木箱口	513.7	2001	R 5	Ⅱ					○				
境の峰トンネル	横川ダム湖岸線	綱木箱口	705	2004	R 5	Ⅱ					○				

■トンネル長寿命化計画【様式F-1】

フリガナ 名 称	マルヤマトンネル 丸山トンネル		路線名	町道横川ダム湖岸線		作成者	渡邊 颯人		作成年月日					
			管理公所名	山形県小国町										
令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度		
項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)
定期点検			監視	AⅡ	直営	監視	AⅡ	直営	監視	AⅡ	直営	監視	AⅡ	直営
			監視	BⅡ	直営	監視	BⅡ	直営	監視	BⅡ	直営	監視	BⅡ	直営

※ 措置等の項目・内容は、措置等を実施する(した)年度の列に記入する。(×予算年度)

■トンネル長寿命化計画【様式F-1】

フリガナ 名 称	サカイノミネトンネル 境の峰トンネル		路線名		町道横川ダム湖岸線		作成者	渡邊 颯人	作成年月日					
			管理公所名		山形県小国町									
令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度		
項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)	項目	健全性	費用 (千円)
定期点検			監視	AⅡ	直営	監視	AⅡ	直営	監視	AⅡ	直営	監視	AⅡ	直営
			監視	BⅡ	直営	監視	BⅡ	直営	監視	BⅡ	直営	監視	BⅡ	直営
計			計			計			計			計		
点検・調査・措置の内容			点検・調査・措置の内容			点検・調査・措置の内容			点検・調査・措置の内容			点検・調査・措置の内容		
・2回目点検(近接目視)			・(AⅡ)状況把握 ・(BⅡ)状況把握			・(AⅡ)状況把握 ・(BⅡ)状況把握			・(AⅡ)状況把握 ・(BⅡ)状況把握			・(AⅡ)状況把握 ・(BⅡ)状況把握		
備考			備考			備考			備考			備考		
・AⅡ(S043,S044,S046,S047 :天端付近に縦断・横断方向ひび割れ) →次回定期点検まで監視			・(AⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施			・(AⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施			・(AⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施			・(AⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施		
・BⅡ(両坑口の天端に幅0.3～0.5mm のひび割れが多い) ・BⅡ(S014:横断面地下部の漏水) (左側壁の下部に、にじみが認められる) ・BⅡ(S022,S040:目地のうき) :400mm×30mm, 100mm×30mm) →次回定期点検まで監視			・(BⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施			・(BⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施			・(BⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施			・(BⅡ)前年度の状況把握時に変状の 進行があった場合は、調査を実施		

※ 措置等の項目・内容は、措置等を実施する(した)年度の列に記入する。(×予算年度)

※ 措置等の項目・内容は、措置等を実施する(した)年度の列に記入する。(×予算年度)

■トンネル長寿命化計画【様式F-2】

[illegible]

※ 点検と同年度に実施した設計・積算費(簡易設計費等)は「点検」に計上
※ 対策と同年度に実施した設計・積算費は「対策」に計上
※ 上記以外の設計・積算費は「調査」に計上